

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI PRZYJĘTYCH DO PLANU NA 2017 R.

Informacja o rzeczowym i finansowym wykonaniu zadań za 2017 r.

- **ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2638W NA ODCINKU OSTRÓW MAZOWIECKA – STARA GRABOWNICA** – kwota zabezpieczona na współfinansowanie inwestycji z Starostwem Powiatowym.

-**MODRA, BIELSKA, MODRZEWIOWA – DOKUMENTACJA**- W dniu 18.07.2017r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą: Road Concept Renata Kozak ul. Sienkiewicza 21, 11-600 Węgorzewo na kwotę 82 533,00 zł. Termin wykonania 15.12.2017r.

- **GOSIEWSKIEGO – BUDOWA DROGI** – W dniu 14.07.2017r. zawarto umowę o roboty budowlane z firmą: Zakład Robót Budowlano-Drogowych Tomasz Dawidowski, ul. Bursztynowa 21, 07-300 Ostrów Mazowiecka na kwotę 166 313,91 zł. Termin wykonania 31.10.2017r.

- **LECHONIA – BUDOWA DROGI**- W dniu 27.07.2017r. zawarto umowę o roboty budowlane z firmą: Zakład Robót Budowlano-Drogowych „DROGBUD” Andrzej Pecura, ul. Rytle 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka na kwotę 129 393,54 zł. Termin wykonania 30.11.2017r.

- **LEŚNA – ROZBUDOWA DROGI**- W dniu 28.07.2017r. zawarto umowę o roboty budowlane z firmą: Zakład Robót Budowlano-Drogowych Tomasz Dawidowski, ul. Bursztynowa 21, 07-300 Ostrów Mazowiecka na kwotę 435 939,43 zł. Termin wykonania 30.11.2017r.

- **LIPOWA – SPORTOWA – DOKUMENTACJA**- W dniu 24.07.2017r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą: MATPROJEKT Mateusz Jurczyk, ul. Łąkowa 12F, 05-135 Komornica na kwotę 34 890,00 zł. Termin wykonania 20.12.2017r.

- **ŁĄCZNA – DOKUMENTACJA**- Środki zabezpieczone na zmianę dokumentacji. Realizowane są nowe podziały. Zlecono wykonanie map do celów projektowych.

- **NA POLANCE – DOKUMENTACJA**- W dniu 28.07.2017r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą: Projekt M Mariusz Raszkiewicz, ul. Trylińskiego 14/103, 10-683 Olsztyn na kwotę 36 400,00 zł. Termin wykonania 15.12.2017r.

- **PASAŻERSKA – DOKUMENTACJA** – W dniu 08.05.2017r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą: Zarządzanie Projektami Łukasz Baryła ul. Klonowa 13, 99-340 Krośnice na kwotę 45 510,00 zł. Termin wykonania 30.11.2017r.

- **PIŁSUDSKIEGO - DOKUMENTACJA** - W dniu 07.06.2017r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą: PRO-DESIGNERS inż. Dawid Kurszewski, ul. Angowicka 26/1, 89-600 Chojnice na kwotę 14 757,54 zł. Termin wykonania 15.12.2017r.

- **PODSTOCZYSKO – WITAMINOWA – ROZBUDOWA** – Inwestycja realizowana w 2017-2018. Etap I realizacji inwestycji - budowa sieci kanalizacji sanitarnej realizowana jest przez firmę MULTIKOM Andrzej Nakielski ul. Kolejowa 103, 07-4100 Ostrołęka za kwotę 295 298,44 zł. Termin realizacji zadania do: 15.07.2017r. Roboty zostały odebrane

- **POGODNA - BUDOWA DROGI** - W dniu 19.07.2017r. zawarto umowę o roboty budowlane z firmą: Zakład Robót Budowlano-Drogowych „DROGBUD” Andrzej Pecura, ul. Rytle 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka na kwotę 126 532,62 zł. Termin wykonania 30.11.2017r.

- **RODZIEWICZÓWNY – DOKUMENTACJA** - W dniu 13.07.2017r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą: MATPROJEKT Mateusz Jurczyk, ul. Łąkowa 12F, 05-135 Komornica na kwotę 23 439,00 zł. Termin wykonania 15.12.2017r.

- **SAPERSKA – CZĘŚĆ II – DOKUMENTACJA** - W dniu 14.08.2017r. ogłoszono rozeznanie cenowe na opracowanie dokumentacji projektowej. W dniu 22.08.2017r. wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą złożyła firma: MATPROJEKT Mateusz Jurczyk, ul. Łąkowa 12F, 05-135 Komornica za kwotę 71 340,00 zł.

- **SIELSKA – UZUPEŁNIENIE - DOKUMENTACJA**- W dniu 06.07.2017r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą: MATPROJEKT Mateusz Jurczyk, ul. Łąkowa 12F, 05-135 Komornica na kwotę 34 000,00 zł. Termin wykonania 15.12.2017r.

- **SUROWSKIEGO – BUDOWA DROGI** – W dniu 08.08.2017r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.08.2017r.

- **SKRZYŻOWANIE KOŚCIUSZKI - WARCHALSKIEGO-DOKUMENTACJA** - w dniu 14.08.2017r. ogłoszono zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej. W dniu 22.08.2017r. wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą złożyła firma: Dynniq Poland Sp. z o.o., ul. Ekranowa 6, 32-085 Modlniczka za kwotę 26 445,00 zł.

- **TRĘBICKIEGO – PRZEBICIE – DOKUMENTACJA** - W dniu 24.03.2017r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą: BPT Sp. z o.o. ul. Tęczowy Las 2B/77, Bartąg 10-687 Olsztyn na kwotę 47 232,00 zł. Termin realizacji umowy: 30.11.2017r.

- **WIATRACZNA – BUDOWA DROGI**- Planowane jest ogłoszenie przetargu na III kwartał roku.

- **WIŚNIOWA – PARKING - BUDOWA**- W dniu 21.06.2017r. zawarto umowę o roboty budowlane z firmą: Zakład Robót Budowlano-Drogowych „DROGBUD” Andrzej Pecura, ul. Rytle 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka na kwotę: 249 220,61 zł. Termin wykonania 31.08.2017r. Roboty zostały odebrane.

- **WOŁODYJOWSKIEGO – BUDOWA DROGI**- Trwają prace nad uzyskaniem pozwolenia na budowę. Planowane jest ogłoszenie przetargu na III kwartał.

- **ZACHODNIA – ROZBUDOWA DROGI** - W dniu 31.05.2017r. zawarto umowę o roboty budowlane z firmą: Zakład Robót Budowlano-Drogowych Tomasz Dawidowski, ul. Bursztynowa 21, 07-300 Ostrów Mazowiecka na kwotę 482 545,00 zł. Termin wykonania 31.08.2017r. Roboty zostały odebrane.

- **ZJAZD Z ULICY MAŁKIŃSKIEJ – DOKUMENTACJA** – W dniu 13.02.2017 r. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Rejon Drogowy Węgrów- Siedlce wydał decyzję nr 2/RD-6/2017 zezwalającą na lokalizację zjazdu publicznego na teren działek nr 4602/13 i 4602/14. Dokumentacja projektowa opracowywana jest przez firmę: Road Concept Renata Kozak, ul. Sienkiewicza 21 11-600 Węgorzewo, za kwotę 5 000,00 zł. Termin wykonania 31.10.2017 r.

- **BUDOWA CIĄGÓW PIESZO ROWEROWYCH** – W dniu 31.01.2017 r. został ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: ROAD CONCEPT Renata Kozak z Węgorzewa na kwotę **193 800,00 zł**. Został złożony wniosek do Starosty Ostrowskiego o wydanie pozwolenia na budowę. Trwają prace nad przygotowaniem przetargu nieograniczonego.

- **OSTROWSKI POMOST DROGOWY** - W ramach programu Polska – Białoruś- Ukraina we współpracy z partnerem Białoruskim został złożony wniosek na pozyskanie dofinansowania zadania pn. „Ostrowsko – Grodzieński Pomost Drogowy”. W dniu 18.07.2017r. zawarto umowę na Opracowanie i przekazanie kompletnej Dokumentacji Aplikacyjnej wraz z wymaganymi załącznikami i inną dokumentacją, niezbędną do złożenia wniosku dofinansowanie projektu z firmą: Tomas Consulting S.A. ul. Lniana 41, 15 -665 Białystok. Termin wykonania 31.12.2019r.

- **LUBIEJEWSKA – MODERNIZACJA I REMONT OSIEDLA** - W dniu 10.02.2017r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację inwestycji. Nr ogłoszenia o zamówieniu w BZP: 27784 - 2017 z dnia 2017-02-17 r.. Podpisano umowy na wykonanie:
Części I: dotyczącej budowy kanalizacji deszczowej z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej. (Środki niewygasające) Roboty zostały odebrane.

Części II: dotyczącej wykonania nawierzchni z Zakładem Robót Budowlano-Drogowych „DROGBUD” Andrzej Pecura, ul. Rytle 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka, za kwotę **358 006,25** zł brutto. Termin realizacji zadania został ustalony do 30.09.2017r. Roboty zostały odebrane.

- **Nadbudowa budynków mieszkalnych przy ul. Wołodyjowskiego 23, 23A, 23B** – Miasto pozyskało środki na zrealizowanie nadbudowy ww. budynków w ramach Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości: 413 569,88zł stanowiące 35% wartości inwestycji w tym zakresie.

Na termomodernizację istniejącej części budynków planowane jest pozyskanie pożyczki umarzalnej do wysokości 35% kosztów kwalifikowanych inwestycji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Wspierania zadań z zakresu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz oszczędności energii cieplnej. Ogłoszony przetarg na wykonawcę ww. zadania wygrała firma: GAB-BUD Zbigniew Gabelski, ul. Jana Kazimierza 16, 07-130 Łochów. Koszt inwestycji: 2 336 735,22 zł. Termin rozpoczęcia: 10.10.2016 Termin zakończenia: 30.09.2017

- **CIEPŁA STRONA MIASTA – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZSP NR 2** - opracowane zostało studium wykonalności (Remigiusz Górniak, Warszawa, kwota 6 000,00 zł brutto) i program funkcjonalno-użytkowy (Geo Invest – Projekt Jolanta Duda, Węgorzewo, kwota 1 500,00 zł brutto) dotyczący termomodernizacji na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV: Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna - Typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Wniosek obejmujący termomodernizację budynków: MOSiR przy ul. Warchalskiego 3, CIS przy ul. Chopina 2B i ZSP Nr 2 przy ul. Szkoły Podchorążych Piechoty, zostanie złożony w I kwartale 2017r. Wniosek przeszedł pozytywnie oceną formalną, trwa ocena merytoryczna.

- **CIEPŁA STRONA MIASTA - MODERNIZACJA CIS**– opracowane zostało studium wykonalności (Remigiusz Górniak, Warszawa, kwota 6 000,00 zł brutto) i program funkcjonalno-użytkowy (Geo Invest – Projekt Jolanta Duda, Węgorzewo, kwota 1 500,00 zł brutto) dotyczący termomodernizacji na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV: Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna - Typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Wniosek obejmujący termomodernizację budynków: MOSiR przy ul. Warchalskiego 3, CIS przy ul. Chopina 2B i ZSP Nr 2 przy ul. Szkoły Podchorążych Piechoty, zostanie złożony w I kwartale 2017r. Wniosek przeszedł pozytywnie oceną formalną, trwa ocena merytoryczna.

- **MODERNIZACJA TERENÓW ZIELONYCH** – w dniu 28.02.2017 r. udzielone został ogłoszony przetarg na pielęgnację i utrzymanie terenów zieleni na terenie miasta. Wybrano wykonawcę:

- **MONTAŻ NOWYCH LAMP ULICZNYCH** – Zlecenie na doświetlenie skrzyżowania ul. Warchalskiego i ul. Rubinkowskiego. Przygotowanie materiałów do zlecenia oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Warszawskiej. W dniu 16.05.2017r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w pasach drogowych ulic **Część I Fiołkowa i Irysowa, Część II Orzechowa, Część III Strzelecka, Część IV Kawaleryjska, Część V Sezamkowa, Część VI Diamentowa, Część VII Traugutta** z firmą: EKODOM Piotr Kierszniewski, ul. Maratońska 15/3, 05-600 Grójec na kwoty:

Cz. I – 3 145,00 zł, Cz. II – 3 145,00 zł, Cz. III – 4 200,00 zł, Cz. IV – 4 200,00 zł, Cz. V – 4 400,00 zł, Cz. VI – 4 400,00 zł, Cz. VII – 4 400,00 zł. Termin wykonania wszystkich części 20.09.2017r.

- **OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU MBP** – W ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona zabytków” planowane jest złożenie wniosku na dofinansowanie projektu. W dniu 03.08.2017r. ogłoszono zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej. W dniu 16.08.2017r. nastąpiło otwarcie ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Biuro Projektowo-Księgowe „STAR-CAD” Sp. z o.o., ul. Inowrocławska 9/41, 91-033 Łódź za kwotę 28 044,00zł. Trwa uzupełnianie dokumentów przez Wykonawcę.

- **OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU "JATEK"** – opracowana została dokumentacja zamienna na podstawie której, Starosta Ostrowski wydał pozwolenie na budowę. Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do planu inwestycyjnego subregionu ostrołęckiego w ramach Regionalnych

Inwestycji Terytorialnych w Województwie Mazowieckim. Wniosek o dofinansowanie został złożony i uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Został zakwalifikowany do dofinansowania. W dniu 08.05.2017 został ogłoszony przetarg na Przebudowa i remont zabytkowego budynku usługowego „Jatki” (wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-598) ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej o charakterze wystawienniczo-wernisażowym na działce nr ew. 1692 z infrastrukturą techniczną na działkach nr ew. 1688/49 i 1702/4 w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Pocztovej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu zamówienia). W dniu 23.05.2017 r. nastąpiło otwarcie ofert na realizację inwestycji. W dniu 09.06.2017r. zawarto umowę o roboty budowlane z firmą: ZKM-ASIS Sp. z o.o., ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok na kwotę **3 173 400,00 zł**. Termin realizacji umowy: 15.02.2018r.

- KULTURA POD NAPIĘCIEM - W dniu 29 kwietnia 2016 r. podpisano umowę z firmą Wojciech Gawinowski Vostok Desig ul. Syrokomli 7/2, 30-102 Kraków, na kwotę 52 000,00 PLN na wykonanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu „Kultura pod napięciem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe – typ projektów „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020. Dokumentacja dotyczy: przemysłowego budynku starej elektrowni (Zdanie I) oraz budynku „Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej”. Wniosek złożony o dofinansowanie został pozytywnie rozpatrzony na etapie oceny formalnej i oceny merytorycznej.

Przetarg na Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i rewitalizacji poprzemysłowej zabudowy zakładu elektrowni, położonej na działce nr ew.1685/22 w Ostrowi Mazowieckiej został ogłoszony 05.05.2017 r. W dniu 22.05.2017 z powodu ceny przewyższającej kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia postępowanie zostało unieważnione. W dniu 23.05.2017 postępowanie ogłoszono ponownie i wybrano Wykonawcę: Zygmunt Mariusz Docieplanie Budynków, ul. Elizy Orzeszkowej 6, 07-420 Kadzidło za cenę 2 706 000,00 zł. Umowę zawarto w dniu 27.06.2017r. Termin wykonania umowy do dnia: 30.04.2018r.

W dniu 08.06.2017 ogłoszono postępowanie na Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie Domu Rodziny Pileckich, położonego na działce nr ew. 2338/2 w Ostrowi Mazowieckiej w ramach projektu „Kultura pod napięciem i wybrano Wykonawcę: ZKM-ASIS Sp. z o.o., ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok za cenę 676 500,00 zł. Termin wykonania umowy do dnia: 30.04.2018r.

- BUDOWA OŚWIETLENIA KORTÓW TENISOWYCH - W dniu 25.04.2017 r. została podpisana umowa z firmą Usługi Elektryczne Krzysztof Gałązka ul. Żółtych Kłosów 7, 07-300 Ostrów Mazowiecka na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy oświetlenia kortów tenisowych. Kwota umowy: 4 280,00 PLN. W dniu 02.08.2017r. ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie zadania. Postępowanie unieważniono, ponieważ cena najtańszej oferty przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.

- BUDOWA PLACU ZABAW - TOPOŁOWY ZAKATEK - W dniu 13.07.2017 r. ogłoszono postępowanie na wykonanie zadania. Postępowanie unieważniono, ponieważ cena najtańszej oferty przekroczyła kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. W dniu 11.08.2017r. ogłoszono drugie postępowanie. W dniu 21.08.2017r. postępowanie unieważniono, ponieważ nie złożono żadnej oferty.

- LODOWISKO WIELOFUNKCYJNE – W dniu 10.03.2017 r. został ogłoszony przetarg na wykonanie płyty boiska-lodowiska, instalacji sanitarnej, instalacji elektroenergetycznej oraz wyposażenia hali. Termin składania ofert: 14.03.2017 r. Cena najtańszej oferty przekroczyła kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia i przetarg został unieważniony.

W dniu 31.03.2017r. postępowanie ogłoszono ponownie. W wyniku przetargu wybrano najkorzystniejsze oferty:

CZEŚĆ I - Wykonanie płyty boiska – lodowiska wraz z instalacją sanitarną, energetyczną oraz wyposażenie hali LODOWISKA Hanna Starzyk ul. Gościmińska 909-120 Nowe Miasto za cenę: 1 432 941.19 zł

CZEŚĆ II - Wykonanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej NGS NEW GENERATION SYSTEMS
ul. Wileńska 80 05-200 Wołomin za cenę: 148 330,37 zł

CZEŚĆ III – Wykonanie zagospodarowania terenu ZAKŁAD ROBÓT BUDOWLANO-DROGOWYCH
>> DROGBUD << Andrzej Pecura, ul. Rytyla 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka za cenę: 268 041,39 zł

Planowany termin zakończenia prac: **17.10.2017r**

- **CIEPŁA STRONA MIASTA – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MOSIR WARCHALSKIEGO** - opracowane zostało studium wykonalności (Remigiusz Górniak, Warszawa, kwota 6 000,00 zł brutto) i program funkcjonalno-użytkowy (Geo Invest – Projekt Jolanta Duda, Węgorzewo, kwota 1 500,00 zł brutto) dotyczący termomodernizacji na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV: Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna - Typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Wniosek obejmujący termomodernizację budynków: MOSiR przy ul. Warchalskiego 3, CIS przy ul. Chopina 2B i ZSP Nr 2 przy ul. Szkoły Podchorążych Piechoty, zostanie złożony w I kwartale 2017r. Wniosek przeszedł pozytywnie oceną formalną, trwa ocena merytoryczna.

Informacja o stanie realizacji inwestycji przyjętych do planu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016

Kochanowskiego – dokumentacja – Dokumentację projektową wykonuje Firma: Zarządzanie Projektami Łukasz Baryła ul. Klonowa 13, 99-340 Krośnice. Kwota umowy: 70 000,00 zł. Dokumentacja została złożona w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Łącznik Kopernika - Targowa dokumentacja – W wyniku zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej jako najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ROAD CONCEPT Renata Kozak z Węgorzewa-koszt opracowania **14 735,40 zł**. Dokumentacja została złożona w celu uzyskania pozwolenia na budowę

Budowa ciągu drogowego Prusa – Lubiejewska- Dokumentacja projektowa opracowana została przez BPT Sp. z o.o. Batrąg, ul. Tęczowy Las 2B/77, 10-687 Olsztyn, z którą podpisano umowę w dniu 25 maja 2016 r. na kwotę 140 000 PLN. Termin opracowania projektu ustalono na dzień 30.05.2017 r. Kwota pozostawiona w środkach niewygasających na opłacenie faktury wykonawcy. W dniu 13.05.2017 r. do Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej został złożony wniosek o wydanie pozwolenie na budowę.

Saperska- Artyleryjska – W dniu 16.01.2017 r. został ogłoszony przetarg na roboty budowlane. Najkorzystniejszą ofertę złożył: Zakład Robót Budowlano-Drogowych Tomasz Dawidowski z Ostrowi Mazowieckiej. Kwota umowy: **399 860,38 zł**, termin wykonania do dnia **31.05.2017 r.** Odbiór robót budowlanych nastąpił w dniu 17.05.2017 r.

Budowa zjazdu publicznego z ulicy Malkińskiej- W dniu 20.01.2017 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę ww. zadania. Nr ogłoszenia o zamówieniu w BZP: 31241 - 2017 Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PJK Dziekońscy S.C. Zakład Usług Inżynierskich ul. Warszawska 15, 07-415 Grabowo, kwota umowy wynosi **16 637,10 zł**. Roboty zostały odebrane.

Lechonia - dokumentacja - Dokumentacja projektowa opracowana została przez firmę Nadzory budowlane i BHP Łukasz Kozak ul. Janusza Korczaka 2a/8 10-086 Olsztyn, kwota opracowania dokumentacji: 7995,00 zł brutto. W dniu 02.03.2017 r. do Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej został złożony wniosek o wydanie pozwolenie na budowę. Starosta Ostrowski w dniu 10.05.2017 r. wydał decyzję nr 166/17 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę.

Morcinka – dokumentacja – Dokumentacja projektowa opracowana została przez firmę: Nadzory budowlane i BHP Łukasz Kozak ul. Janusza Korczaka 2a/8 10-086 Olsztyn, kwota opracowania dokumentacji: 9 840,00 zł brutto. W dniu 02.03.2017 r. do starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej został złożony wniosek o wydanie pozwolenie na budowę. Starosta Ostrowski w dniu

10.05.2017 r. wydał decyzję nr 165/17 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę.

Tetmajera – dokumentacja – Dokumentacja projektowa opracowana została przez firmę: Nadzory budowlane i BP Łukasz Kozak ul. Janusza Korczaka 2a/8 10-086 Olsztyn, kwota opracowania dokumentacji: 7 950,00 zł brutto. W dniu 02.03.2017 r. do starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej został złożony wniosek o wydanie pozwolenie na budowę. Starosta Ostrowski wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę.

Pogodna - dokumentacja – Dokumentację projektową wykonała Firma: Drogownictwo Usługi Projektowe Marek Piaściński, Czernie 33, 07-440 Goworowo, za kwotę 7 995,00 PLN. Została wydana Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę Nr 64/17 w dniu 23.02.2017 r.

Matejki – dokumentacja - Dokumentacja projektowa opracowana została przez firmę: BPT Sp. z o.o. ul. Tęczowy Las 2B/77, Bartąg 10-687 Olsztyn, kwota opracowania dokumentacji: 9 700, 00 zł brutto. Starosta Ostrowski w dniu 25.04.2017 r. wydał decyzję nr 158/17 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę.

Miszewskiego – dokumentacja - Dokumentacja projektowa opracowana została przez firmę: BPT Sp. z o.o. ul. Tęczowy Las 2B/77, Bartąg 10-687 Olsztyn, kwota opracowania dokumentacji: 14 500, 00 zł brutto. W dniu 02.03.2017 r. do starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej został złożony wniosek o wydanie pozwolenie na budowę. Starosta Ostrowski w dniu 31.03.2017 r. wydał decyzję nr 112/17 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę.

Wiśniowa – parkingi - W dniu 21.06.2017r. zawarto umowę o roboty budowlane z firmą: Zakład Robót Budowlano-Drogowych „DROGBUD” Andrzej Pecura, ul. Rytle 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka na kwotę: 249 220,61 zł. Termin wykonania 31.08.2017r

Zachodnia - przebudowa ulicy – W dniu 31.05.2017r. zawarto umowę o roboty budowlane z firmą: Zakład Robót Budowlano-Drogowych Tomasz Dawidowski, ul. Bursztynowa 21, 07-300 Ostrów Mazowiecka na kwotę 482 545,00 zł. Termin wykonania 31.08.2017r.

Budowa Miejskiego Parkingu Publicznego przy ul. Rubinkowskiego - Dokumentacja projektowa opracowana została przez firmę: Usługi Projektowo – Kosztorysowe „PRZEKRÓJ” Maciej Styś. Na wniosek Miasta Ostrów Mazowiecka Starosta Ostrowski wydał decyzję nr 43/17 z dnia 06.02.2017 r. zatwierdzający projekt budowlany i udzielający pozwolenia na budowę. Wykonawcą zadania była firma: Zakład Robót Budowlano-Drogowych „BROGBUD” Andrzej Pecura, ul. Rytle 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka, za kwotę 159 291,94 zł brutto. Odbiór robót budowlanych nastąpił w dniu 17.05.2017 r.

Lubiejewska - modernizacja i remont osiedla - Kwota pozostawiona w środkach niewygasających na opłacenie faktury wykonawcy. Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji wygrała firma ROSBUD Robert Rosiński, ul. gen. K. Pułaskiego 18C, 07-202 Wyszaków. W dniu 10.02.2017r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację inwestycji. Nr ogłoszenia o zamówieniu w BZP: 27784 - 2017 z dnia 2017-02-17 r. Zadanie 1 dotyczące budowy kanalizacji deszczowej wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej. Termin realizacji umowy: 15.06.2017 r.

Nadbudowa budynków mieszkalnych – Kwota pozostawiona w środkach niewygasających na opłacenie faktury wykonawcy Nr 56/2016 z 22.12.2016 r.

Izolacja pionowa budynku Ratusza – dokumentacja – Dokumentacja została opracowana przez firmę OSTPROJEKT Mirosław Grzyb z Ostrołęki. Kwota pozostawiona w środkach niewygasających na opłacenie faktury wykonawcy. W dniu 15.02.2017 r. wykonawca przekazał wykonaną dokumentację.

Siłownia na świeżym powietrzu – W dniu 16.02.2017 r. został ogłoszony przetarg na montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na działce nr ewid. 4110/2 w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Widnichowskiej. W dniu 22.03.2017 r. podpisano z firmą NOVUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Chrobrego 1, 12-100 Szczytno na kwotę 24 000,00 zł. Firma pismem z dnia 19 maja 2017 r. zgłosiła odbiór końcowy zadania. Roboty zostały odebrane.